

被災3県沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

平成24年12月14日
環境省廃棄物・リサイクル対策部

1. 災害廃棄物等の処理状況（平成24年11月末現在）

- 被災3県沿岸市町村においては、災害廃棄物1,802万トンのうち、605万トン（約34%）処理完了。10月末（538万トン（約30%））と比較すると67万トン（約4%）増加。
- 市町村別の処理処分割合（別添1参照）は、
 - ① 5割超：岩手県洋野町、普代村、大船渡市、宮城県利府町、松島町、宮城東部ブロック（塩釜市、七ヶ浜町、多賀城市）
 - ② 5割弱：岩手県久慈市、宮城県仙台市、福島県いわき市
 - ③ 1/3超：石巻ブロック（女川町、石巻市、東松島市）、亘理名取ブロック（名取市、岩沼市、亘理町、山元町）
- 津波堆積物956万トンのうち、140万トン（約15%）処理完了。10月末（107万トン（約11%））と比較すると33万トン増加。

表 災害廃棄物等の処理状況（平成24年11月末現在）

	災害廃棄物等推計量(万t)	災害廃棄物				津波堆積物			
		推計量(万t)	処理・処分			推計量(万t)	処理・処分		
			量(万t)	割合(%)	中間目標(%)		量(万t)	割合(%)	中間目標(%)
岩手県	525	395	124	31	58	130	3	2	50
宮城県	1,873	1,200	441	37	59	672	135	20	40
福島県	361	207	40	19	—	153	3	2	—
合計	2,758	1,802	605	34	—	956	140	15	—

2. 平成24年11月以降の主な動き

(1) 被災地における処理

① 岩手県

- 山田地区の破砕・選別施設に、新たにコンクリートがらの破砕ライン等を追加し、処理能力を増強。
- 大槌地区の破砕・選別施設に、新たに不燃混合物及び津波堆積物の処理ヤードを増設し、再生資材化を開始。
- 釜石市及び陸前高田市においては、現在、津波堆積物処理ラインを準備中。

② 宮城県

- 仮設焼却炉については、宮城東部ブロックの1基が新たに本格稼働し、合計22基（計29基設置予定）が本格稼働。残りの7基のうち、3基（気仙沼ブロック南三陸処理区）については性能試験を実施済み、年内には本格稼働の見込み。さらに、現在建設中の4基のうち2基（気仙沼ブロック気仙沼処理区階上地区）については、年内に試運転開始見込み。年明けから全基稼働予定。
- 破砕選別施設については、計11カ所で本格稼働しており、残り1カ所（同処理区小泉地区）も11月中に処理開始予定だったが、造成工事に時間を要したため、1月より処理開始予定。

沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

別添1

平成24年11月30日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理・処分状況							津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理・処分状況					
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理・処分量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処分量(千トン)	処理・処分割合(%)注9	目標期日	目標達成状況	津波堆積物推計量(千トン)	仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理・処分量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処分量(千トン)	処理・処分割合(%)	
																									処理・処分割合(%)注9
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		20	* 19	18	97%	1	H24.8		14	13	1	1	0	78.1%	H25.9		2	2	100%	0	0	0	0%	
	久慈市(くじし)		95	* 83	83	100%	5	H23.10	◎	39	35	2	2	0	46.4%	H26.3		12	12	100%	0	0	0	0%	
	野田村(のだむら)	有	176	* 138	138	100%	10	H24.3	◎	30	23	2	5	0	21.6%	H26.3		38	37	96%	0	0	0	0%	
	普代村(ふだいむら)		11	* 11	11	99%	1	H24.3	◎	8	7	0	0	0	77.2%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	77	* 77	72	93%	2	H25.3		11	9	0	1	0	14.0%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-	-
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	57	* 41	41	99%	1	H25.3		4	3	0	2	0	10.6%	H26.3		16	0	0%	0	0	0	0	0%
	宮古市(みやこし)	有	732	* 457	441	96%	4	H25.3		119	69	0	44	5	25.9%	H26.3		275	139	51%	25	25	0	9%	
	山田町(やまだまち)	有	542	* 499	271	54%	1	H25.3*		47	28	0	18	2	9.4%	H26.3		43	35	82%	5	5	0	12%	
	大槌町(おおつちちよう)	有	483	* 337	315	93%	19	H25.3*		62	40	0	22	0	18.5%	H26.3		146	132	91%	0	0	0	0%	
	釜石市(かまいしし)		820	* 560	507	91%	9	H25.3*		147	113	0	19	15	26.3%	H26.3		260	169	65%	0	0	0	0%	
	大船渡市(おおふなとし)		756	* 738	633	86%	7	H24.12*		431	394	1	35	2	58.4%	H26.3		19	19	100%	0	0	0	0%	
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,482	* 987	909	92%	6	H24.10*		326	271	0	49	6	33.0%	H26.3		495	495	100%	0	0	0	0%	
	計		5,250	3,947	3,438	87%	66	-	-	1,238	1,005	5	197	31	31.4%	-	-	1,304	1,038	80%	30	30	0	2%	
宮城県	気仙沼ブロック 注10		2,177	* 1,802	1,661	92%	42	-	-	377	359	0	14	5	20.9%	-	-	375	221	59%	64	64	0	17%	
	気仙沼処理区県処理分 注11		1,114	* 1,087	-	-	2	-	-	26	26	0	0	0	2.4%	-	-	27	-	-	0	0	0	0%	
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	568	* 339	1,401	98%	21	H25.3		262	254	0	8	0	77.2%	H26.3		229	200	78%	64	64	0	28%	
	南三陸処理区県処理分 注11		312	* 284	-	-	1	-	-	10	4	0	6	0	3.4%	-	-	28	-	-	0	0	0	1%	
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	183	* 92	260	69%	18	H25.3*		80	75	0	5	5	87.4%	H26.3		91	21	17%	0	0	0	0%	
	石巻ブロック 注10		8,845	* 5,792	4,991	86%	29	-	-	2,066	1,894	1	163	7	35.7%	-	-	3,054	1,798	59%	507	507	0	17%	
	県処理分 注11		3,639	* 3,234	-	-	1	-	-	653	493	1	158	2	20.2%	-	-	405	-	-	16	16	0	4%	
	女川町(おながわちよう)	有	323	* 302	355	97%	4	H24.9		241	241	0	0	0	80.0%	H26.3		21	21	100%	10	10	0	49%	
	石巻市(いしのまきし)	有	722	* 722	3,113	81%	21	H25.3*		722	712	0	5	5	100%*	H26.3		0	361	89%	-	-	-	-	
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	4,162	* 1,534	1,522	97%	3	H25.3*		449	449	1	0	0	29.3%	H26.3		2,628	1,416	54%	480	480	0	18%	
	利府町(りふちよう)		19	* 19	18	95%	2	H24.11		17	14	0	2	1	89.8%	H25.1		0	-	-	-	-	-	-	
	松島町(まつしままち)		81	* 79	59	74%	2	H24.12		53	46	0	5	1	67.1%	H26.3		2	2	100%	2	0	2	100%	
	宮城東部ブロック 注10		992	* 823	738	90%	11	-	-	491	417	1	22	51	59.7%	-	-	169	110	65%	66	63	3	39%	
	県処理分 注11		397	* 306	-	-	4	-	-	25	11	0	14	0	8.3%	-	-	91	-	-	0	0	0	0%	
	塩竈市(しおがまし)	有	136	* 136	255	94%	1	H24.12		131	130	0	1	0	95.8%	H26.3		0	2	100%	-	-	-	-	
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	142	* 112	220	85%	3	H24.12		72	68	0	3	0	64.5%	H26.3		30	58	50%	18	15	3	60%	
	多賀城市(たがじょうし)	有	317	* 268	263	90%	3	H24.9		263	207	0	4	51	97.9%	H26.3		48	50	99%	48	48	0	100%	
	仙台市(せんだいし)		2,644	* 1,344	1,326	99%	3	H25.3*		650	419	22	121	87	48.3%	H26.3		1,300	1,300	100%	210	208	2	16%	
	亶理名取ブロック 注10		3,967	* 2,145	2,095	98%	20	-	-	758	604	2	151	1	35.4%	-	-	1,822	692	38%	497	497	0	27%	
	名取処理区県処理分 注11		437	* 303	-	-	1	-	-	76	55	0	21	0	25.2%	-	-	134	-	-	47	47	0	35%	
	名取市(なとりし)	有	193	* 193	492	99%	2	H24.12		193	193	0	0	0	99.9%	H26.3		0	20	15%	-	-	-	-	
	岩沼処理区県処理分 注11		832	* 337	-	-	1	-	-	169	149	2	18	1	50.1%	-	-	495	-	-	143	143	0	29%	
	岩沼市(いわぬまし)	有	4	* 4	319	94%	1	H24.12		4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	162	33%	-	-	-	-	
亶理処理区県処理分 注11		1,195	* 509	-	-	1	-	-	141	71	1	69	0	27.7%	-	-	686	-	-	174	174	0	25%		
亶理町(わたりちよう)	有	27	* 27	531	99%	3	H24.12		16	16	0	0	0	60.0%	H26.3		0	339	49%	-	-	-	-		
山元処理区県処理分 注11		1,279	* 772	-	-	1	-	-	160	116	0	43	0	20.7%	-	-	507	-	-	132	132	0	26%		
山元町(やまもとちよう)	有	0	* 0	753	98%	10	H24.12		0	-	-	-	-	-	H26.3		0	170	34%	-	-	-	-		
計		18,726	12,004	10,887	91%	109	-	-	4,412	3,753	27	478	154	36.8%	-	-	6,722	4,122	61%	1,346	1,340	7	20%		